

MAITRISE D'OUVRAGE

Représenté par M. LANDRIEUX	Présent : oui	Invité le : 12 juillet 20 à 09 h 00
------------------------------------	---------------	-------------------------------------

- Rappel du contexte, CFA du bâtiment.
- Demande l'application scrupuleuse de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
- Demande également le respect des règles en vigueur pour l'acte à bâtir.
- Le chantier doit être une référence pour les apprentis en formation sur le site.

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Représenté par M. EVEN	Présent : oui	Invité le : 12 juillet 20 à 09 h 00
-------------------------------	---------------	-------------------------------------

- Rappel des objectifs en termes de livraison du bâtiment : le délai contractuel est celui porté sur le planning prévisionnel de l'appel d'offre
- Préviens qu'il sera intransigeant concernant l'application des pénalités prévu au titre du marché, et les rappelle, dans l'hypothèse de manquement des entreprises :

RECAPITULATIF PENALITES

- * Retard travaux global : 1/3000 du montant du marché avec un minimum de 300 €/jour calendaire
- * Repliement des installations et remise en état des lieux : 3000 €
- * Absence réunion de chantier : 200 €/ représentant
- * Retard remise doc : 200 €/jour/doc
- * Lute contre le travail clandestin : 200 €/homme/jour ouvrable
- * Non prise en compte des indications SPS : 100 €/jour ouvrable
- * Salissure des voies publiques : 200 €/jour ouvrable
- * Retard travaux chambre témoin : 200 €/jour calendaire
- * Document à fournir après exécution : Retenue de 5% du marché avec un minimum de 5000 €
- * Retard à réunion : 50 €/1/2h retard/représentant
- * Effectif insuffisant : 500 €/jour ouvrable
- * Non respect articles 8.1 & 8.4.3 : 200 €/jour ouvrable
- * Retard nettoyage chantier : 200 €/jour calendaire
- * Coupe et abatage d'arbre sans autorisation : 5000 €/arbre

MAITRISE D'OEUVRE

Représenté par Mme. DAGREOU	Présent : oui	Invité le : 12 juillet 20 à 09 h 00
------------------------------------	---------------	-------------------------------------

- Remet un CD Rom des plans sous format DWG à l'entreprise DAUDIGEOS.
- Diffuse les plans sous format DWF aux entreprises, CBA 640, CANCE, PEDELUCQ, SEEBA.40/GAILLARD, SPIE

OPC

Représenté par M. LESPESSAILLES	Présent : oui	Invité le : 12 juillet 20 à 09h 00
--	---------------	------------------------------------

- Remet les fiches enquête planning à retourner dans les meilleurs délais à l'OPC afin d'établir rapidement le planning d'exécution.

BUREAU DE CONTROLE

Représenté par M. BERGERET CLARAC	Présent : non	Invité le : 12 juillet 20 à 09h 00
--	---------------	------------------------------------

COORDONATEUR DE SECURITE

Représenté par Mme CIRET	Présent : non	Invité le : 12 juillet 20 à 09h 00
---------------------------------	---------------	------------------------------------

- Ne pourra être présente lors de la réunion du lundi 12 juin 20
- Propose une réunion d'inspection commune le 08 juin 20 à 10 h 00 au CFA de MORCENX avec les entreprises B.D.S., DAUDIGEOS, SEEBA.40/GAILLARD, SPIE et SOROSO.
- Demande de produire lors de la réunion, le projet de P.P.S.P.S.
- Demande aux autres entreprises de produire et transmettre leur projet de P.P.S.P.S. à : QUALICONSULT SECURITE - Mme Myriam CIRET - 28/30, chemin de Salbace - 64100 BAYONNE

GENERALITES TOUS INTERVENANTS

T.C.E.

Le présent compte rendu est considéré comme définitivement approuvé s'il n'a pas fait l'objet d'observations écrites avant le rendez vous suivant.

Prochain rendez-vous

le lundi 12 juin 20 à 09 h 00

Ordre du jour

Notification des marchés à toutes les entreprises présentes.

Première prise de contact.

Procédure de préparation.

Points abordés

Présentation :

Les différents participants se sont présentés lors d'un tour de table.

Circuit financier

Les situations devront être adressées au cabinet de l'architecte en cinq exemplaires pour le 25 du mois.

Plans de réservations

Toutes les réservations et implantations seront portées sur les plans béton. Les entreprises peuvent commencer leurs implantations sur les plans béton du DCE dans l'attente de recevoir les plans d'exécution.

L'ensemble des documents est à transmettre pour validation à l'architecte, aux BET Techniques, au Bureau de Contrôle + bordereau d'envoi à l'OPC.

Enquêtes Planning

Fiches d'enquêtes planning à remettre renseignées à l'OPC.

Sous traitant

Déclaration impérative de tous les sous traitants 1 mois avant la date de leur intervention sur le chantier.

Option

Toutes les options du DCE ont été retenues et seront à réaliser

LOT 01 DEM-DEC B.D.S.	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. GUELOU / PITON	Prochain rendez-vous : lundi 12/07/ à 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.

Travaux

- Préparer le début de votre intervention phase 1 pour le 19/07/10.
- Fin de la phase 1 le 30/07/10.

LOT 02 GRO DAUDIGEOS	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CAZEAUX / CHAPERON	Prochain rendez-vous : lundi 12/07/ à 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Préparer votre installation de chantier, constat, alimentation en eau, électricité, tél...
- Elaborer vos plans d'exécutions.

Travaux

- Démarrage de l'installation de chantier le 12/07/10
- Bouchement maçonnerie à compter du 12/07/10

LOT 03 RIF CBA 640	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. LAMARQUE	Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Définir le « process » que vous allez employer, pare pluie ou sous enduit des zones revêtues de panneau compact.

Travaux

- P.M.

LOT 04 CHM	CANCE Bayonne	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. FREMAUX		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Transmettre vos descentes de charges et vos réservations au Lot GO.

Travaux

- P.M

LOT 05 ETA	DEVISME	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CROCHEMORE		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.

Travaux

- P.M

LOT 06 MEX	PEDELUCQ Frères	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. PEDELUCQ		Prochain rendez-vous : lundi 12/07/ à 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails pour les transmettre au lot GO

Travaux

- P.M

LOT 07 MIN	PEDELUCQ Frères	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. PEDELUCQ		Prochain rendez-vous : lundi 12/07/ à 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails pour les transmettre au lot GO

Travaux

- P.M

LOT 08 PLA	CREPIN	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CREPIN		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.

Travaux

- P.M

LOT 09 FPL	PLAFONDECOR	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. BARROUILLET		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.

Travaux

- P.M

LOT 10 CAF	ONESSE CARRELAGE	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CASAGRANDE		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails pour les transmettre au lot GO

Travaux

- Préparer votre début d'intervention phase 1

LOT 17 CLM	PLAFONDECOR	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. BARROUILLET		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails du rail suspendant la cloison mobile entre la salle de télé et la salle de musique pour les transmettre au lot GRO.
- Fournir le poids de toutes les cloisons, plus poids des poteaux et poutres en lamellés collés supportant les cloisons mobiles zone cafétéria au lot GRO.

Travaux

- P.M

INTEMPERIES

- P.M.

TABLEAU DES PENALITES

- P.M.

PIECES JOINTES

- P.M.

DIFFUSION

- Maître d'Ouvrage – Assistant au Maître d'Ouvrage – Maître d'œuvre - BET
- Bureau de Contrôle – Coordonateur SPS – Toutes les Entreprises.