

AFP BTP des LANDES CONSTRUCTION D'UN INTERNAT AU C.F.A. DE MORCENX

Compte rendu OPC n° 02 Réunion préparatoire de chantier du 12 juillet 20

Entité / Lots	Intervenants	Représentant	Portable	Téléphone	Fax
MAITRE D'OUVRAGE	AFP BTP des LANDES	Eric LANDRIEUX eric.landrieux@ccca-btp.fr		05 58 07 98 37	05 58 04 36 19
ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE	A2MO	Gildas EVEN g.even@a2mo.fr	06 26 86 24 94	05 56 67 21 40	05 56 67 27 03
MAITRE D'OEUVRE	Mireille DAGREOU	Mireille DAGREOU mireille.dagreou@wanadoo.fr	06 74 63 47 25	05 58 07 31 96	05 58 04 36 16
ECONOMISTE - OPC	Emmanuel LESPESSAILLES	Emmanuel LESPESSAILLES emmanuel.lespessailles@wanadoo.fr	06 76 72 67 87	05 58 07 30 56	05 58 07 35 76
BET STRUCTURE	COBET	Simon LAUDOUAR secreteriat@cobet.fr	06 82 17 06 07	05 59 54 37 50	05 59 54 38 72
BET FLUIDES	MATH INGENIERIE	Philippe BOUTANG math@math-ingenierie.fr Stéphane PELTIER Math64@math-ingenierie.fr	06 13 99 23 41 06 25 13 32 05	05 57 59 28 90 05 59 55 16 98	05 56 85 30 22 05 59 50 08 39
BUREAU DE CONTROLE	SOCOTEC	Alain BERGERET CLARAC alain.bergeret@socotec.fr	06 16 95 73 60	05 58 05 46 90	05 58 05 46 96
COORDONATEUR SPS	QUALICONSULT SECURITE	Myriame CIRET myriame.ciret@qualiconsult.fr	06 77 05 87 14	05 59 63 00 84	05 59 63 04 46
COORDONATEUR SSI	DEKRA	Claude VALET Claude.valet@dekra.com	06 29 19 26 03	05 56 13 61 69	05 56 13 61 85

LISTE DES ENTREPRISES INTERVENANTES

01 – DEMOLITION DECONSTRUCTION	B.D.S.	GUELOU contact@bds-groupe.com PITON	06 84 02 70 71 06 73 56 12 81	05 56 35 08 55	05 56 35 28 46
02 – GROS OEUVRE	DAUDIGEOS	Frederic CAZEAUX daudigeos@daudigeos.com Eric CHAPERON eric.chaperon@daudigeos.com	06 88 05 84 61	05 58 07 82 78	05 58 07 86 76
03 – REVETEMENT ISOLATION FACADES	CBA 640	Roland LAMARQUE cba640@wanadoo.fr	06 26 69 16 28	05 62 68 01 44	05 62 68 01 32
04 – CHARPENTE METALLIQUE	CANCE Bayonne	Pascal FREMAUX fremaux@cance.fr	06 84 62 33 64	05 59 55 88 01	05 59 55 65 63
05 – ETANCHEITE	DEVISME	CROCHEMORE devisme@devisme-sa.com	06 64 90 31 66	05 58 76 09 67	05 58 76 15 50
06 – MENUISERIE EXTERIEURE 07 – MEN INTERIEURE	PEDELUCQ Frères	Lilian PEDELUCQ pedelucq.sa@wanadoo.fr	06 87 44 82 61	05 58 57 82 44	05 58 57 65 31
08 – PLATRIERIE	CREPIN	Denis CREPIN platrierie-denis.crepin@orange.fr Julien CREPIN	06 22 85 01 07	05 58 73 80 74	05 58 73 80 74
09 – FAUX PLAFOND 17 – CLOISON MOBILE	PLAFOND DECOR	Christian BARROUILLET christian.barrouillet@plafonddecor.fr	06 80 34 25 38	05 56 34 40 49	05 56 47 64 91
10 – CARRELAGE	ONESSE CARRELAGE	François CASAGRANDE carrelage-onesse@orange.fr	06 74 76 52 93	05 58 04 36 70	05 58 04 36 70
11 – SOL SOUPLE	MINER	M. miner2@wanadoo.fr		05 53 88 12 13	05 53 88 17 98
12 – PEINTURE	MORLAES	André MORLAES amorlaes@wanadoo.fr	06 07 42 03 80	05 58 73 49 00	05 58 73 53 62
13 ELECTRICITE	SEEBBA 40	Jean Michel ESPERON seeba40@orange.fr	06 84 81 04 07	05 58 03 32 16	05 58 03 32 73
	GAILLARD	Pascal BEAUSSART Marc GAILLARD gaillard.elec@wanadoo.fr Denis PARISOT	06 07 80 07 75	05 58 07 30 26	05 58 07 30 45
14 – CHAUFFAGE VENTILATION - SANITAIRE	SPIE	Daniel MENDIBURU d.mendiburu@spie.com Béatrice LUBAS b.lubas@spie.com	06 08 81 43 84	05 58 05 28 28	05 58 91 82 58
15 - ASCENSEUR	SCHINDLER	Jacques BOCQUET jaques.bocquet@schindler.com	06 86 42 51 29	05 59 50 17 88	05 59 50 18 31
		Philippe DAMARET philippe.damaret@schindler.com	06 80 99 43 74	05 56 12 12 79	05 56 47 30 03
16 – VRD ESPACES VERT	SOROSO	Sébastien HERAIL sebastien.herail@eurovia.com	06 03 85 85 22	05 58 74 10 97	05 58 90 85 81
		Jean Christophe MARTIN jean-christophe.martin@eurovia.com	06 03 85 85 66		

MAITRISE D'OUVRAGE

Représenté par M. LANDRIEUX	Présent : oui	Invité le : 19 juillet 20 à 09 h 00
------------------------------------	---------------	-------------------------------------

- Rappel du contexte, CFA du bâtiment.
- Demande l'application scrupuleuse de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs.
- Demande également le respect des règles en vigueur pour l'acte à bâtir.
- Le chantier doit être une référence pour les apprentis en formation sur le site.

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE

Représenté par M. EVEN	Présent : oui	Invité le : 19 juillet 20 à 09 h 00
-------------------------------	---------------	-------------------------------------

- Demande que les entreprises établissent leur calendrier détaillé d'exécution CCAP 4-1 et 8-1 pour permettre l'élaboration du planning d'exécution par l'OPC et leur échéancier de facturation prévisionnelle CCAP 8-1.
- Demande que soit porté sur les prochains comptes rendu de l'OPC un tableau où apparaissent les dates clés du chantier et le nombre de semaines restant par rapport aux dates clés.
- Demande que soit porté sur les prochains comptes rendu de l'OPC un tableau de suivi des intempéries dès la première déclaration.
- Demande que soit porté sur les prochains comptes rendu de l'OPC un tableau de suivi du nombre des retards, et des absences en réunion des entreprises.
- Rappel des objectifs en termes de livraison du bâtiment : le délai contractuel est celui porté sur le planning prévisionnel de l'appel d'offre.
- Préviens qu'il sera intransigeant concernant l'application des pénalités prévu au titre du marché, et les rappelle, dans l'hypothèse de manquement des entreprises :

RECAPITULATIF PENALITES

- * Retard travaux global : 1/3000 du montant du marché avec un minimum de 300 €/jour calendaire
- * Repliement des installations et remise en état des lieux : 3000 €
- * Absence réunion de chantier : 200 €/représentant
- * Retard remise doc : 200 €/jour/doc
- * Lutte contre le travail clandestin : 200 €/homme/jour ouvrable
- * Non prise en compte des indications SPS : 100 €/jour ouvrable
- * Salissure des voies publiques : 200 €/jour ouvrable
- * Retard travaux chambre témoin : 200 €/jour calendaire
- * Document à fournir après exécution : Retenue de 5% du marché avec un minimum de 5000 €
- * Retard à réunion : 50 €/1/2h retard/représentant
- * Effectif insuffisant : 500 €/jour ouvrable
- * Non respect articles 8.1 & 8.4.3 : 200 €/jour ouvrable
- * Retard nettoyage chantier : 200 €/jour calendaire
- * Coupe et abatage d'arbre sans autorisation : 5000 €/arbre

MAITRISE D'OEUVRE

Représenté par Mme. DAGREOU	Présent : oui	Invité le : 19 juillet 20 à 09 h 00
------------------------------------	---------------	-------------------------------------

- Demande au BET Béton la possibilité de diminuer l'épaisseur des voiles de 20 cm à 18 cm afin d'augmenter la largeur des dégagements de 4 cm.
- Doit établir le panneau de chantier en laissant un espace pour un logo d'un éventuel partenaire financier supplémentaire.
- Diffuse les plans sous format DWF aux entreprises, CBA 640, CANCE, PEDELUCQ, SEEBA.40/GAILLARD, SPIE

OPC

Représenté par M. LESPESSAILLES	Présent : oui	Invité le : 19 juillet 20 à 09h 00
--	---------------	------------------------------------

- Demande le retour rapide des fiches enquête planning afin d'établir le planning d'exécution. Ce planning sera nécessaire à l'élaboration des plannings financiers des entreprises.
- Rappelle les circuits plans et circuits courriers ; circuit plan, un exemplaire papier au Maître d'œuvre et au bureau de contrôle, aux entreprises intéressées, copie dématérialisée au maître d'ouvrage et à l'assistant et copie des bordereaux d'envoi à l'OPC ; circuit courrier, copie maîtrise d'ouvrage et assistant, maître d'œuvre et OPC.
- Rappel aux entreprises, la retenue de garantie de 5% pourra être remplacée par une garantie à première demande du même montant que la retenue de garantie (pas de caution), à tout moment du chantier.
- Rappel aux entreprises, produire la facture de l'avance obligatoire, pour ceux qui en ont fait la demande sur l'acte d'engagement, pendant le mois suivant la notification du marché.

BUREAU DE CONTROLE

Représenté par M. BERGERET CLARAC	Présent : non	Invité le : 19 juillet 20 à 09h 00
--	---------------	------------------------------------

COORDONATEUR DE SECURITE

Représenté par Mme CIRET	Présent : non	
---------------------------------	---------------	--

- A organisée une visite d'inspection commune le 08 juillet 20 à 10 h 00 au CFA de MORCENX avec les entreprises DAUDIGEOS, SEEBA.40/GAILLARD, SPIE et SOROSO et en l'absence de B.D.S.
- A demander à SEEBA 40/ GAILLARD et à SPIE la fourniture des PV de consignation à BDS
- Demande aux entreprises de produire et transmettre leur projet de P.P.S.P.S. à : QUALICONSULT SECURITE - Mme Myriam CIRET - 28/30, chemin de Salbace - 64100 BAYONNE. RAPPEL N°1.

COORDONATEUR SSI

Représenté par M. VALET	Présent : oui	Invité le : 19 juillet 20 à 09h 00
--------------------------------	---------------	------------------------------------

- Demande à SEEBA 40 / GAILLARD la fourniture du PV d'intervention et de mise en services de la détection SSI existante après intervention avant démolition de la phase 1.
- Demande à l'entreprise PEDELUCQ la fourniture des fiches matériaux et des PV des portes DAS.

GENERALITES TOUS INTERVENANTS

T.C.E.

Le présent compte rendu est considéré comme définitivement approuvé s'il n'a pas fait l'objet d'observations écrites avant le rendez vous suivant. **Rappel**

Prochain rendez-vous

le lundi 19 juillet 20 09 h 00

Ordre du jour

Procédure de préparation, réunion n°2

Points abordés

Circuit financier

Les situations devront être adressées au cabinet de l'architecte en cinq exemplaires pour le 25 du mois. **Rappel**

Possibilité de remplacement de la retenue de garantie par une Garantie à 1^{er} demande (pas de caution bancaire) à tout moment.

Demande de l'avance obligatoire pour ceux qui en ont fait la demande à produire durant le mois suivant la notification

Plans de réservations

Toutes les réservations et implantations seront portées sur les plans béton. L'entreprise DAUDIGEOS a mandaté le BET COBET pour réaliser ses plans d'exécution. Des plans ont été transmis aux entreprises concernées pour que celle-ci y portent leurs réservations.

L'ensemble des documents est à transmettre pour validation à l'architecte, aux BET Techniques, au Bureau de Contrôle + bordereau d'envoi à l'OPC. **Rappel**

Enquêtes Planning

Fiches d'enquêtes planning à remettre renseignées à l'OPC. **URGENT**

Sous traitant

Déclaration impérative de tous les sous traitants 1 mois avant la date de leur intervention sur le chantier. **Rappel**

Option

Toutes les options du DCE ont été retenues et seront à réaliser **Rappel**

DATES CLES

Notification du marché : 26 juin

TACHES	DEBUT	FIN	RESTE EN SEMAINE Avant début de tâche
Préparation chantier	28/06	30/07	
Installation de chantier	12/07	27/08	
Isolement zone démolie	12/07	16/07	
Démolitions zone 1	19/07	30/07	1
Terrassement plate forme	29/07	06/08	2.5
Gros Oeuvre	30/08	17/12	7
Charpente métallique	03/01	13/05	25
Etanchéité	17/01	27/05	27

TACHES	DEBUT	FIN	RESTE EN SEMAINE Avant début de tâche
Menuiserie extérieure	17/01	04/02	27
Travaux intérieurs	07/02	30/09	31
OPR	30/09	30/09	64
Réception	14/10	14/10	66
Démolitions zone 2	17/10	10/11	67
Travaux extérieur	14/11	19/01	71
Livraison des extérieurs	20/01	20/01	80

LOT 01 DEM-DEC B.D.S.	Présent : non	Pénalités : 1A	Effectifs : 0
Représentée par M. GUELOU / PITON	Prochain rendez-vous : lundi 19/07 à 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.

Remis le 30/06

Travaux

- Préparer le début de votre intervention phase 1
- Fin de la phase 1 le 30/07

Rappel n°1

LOT 02 GRO DAUDIGEOS	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CHAPERON	Prochain rendez-vous : lundi 19/07 à 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Poser panneaux de chantier pour affichage administratif obligatoire
- Elaborer vos plans d'exécutions.

Rappel n°1

Travaux

- Démarrage de l'installation de chantier le 15/07
- Bouchement maçonnerie le 15/07 en zone démolie et zone préservée

Rappel n°1

LOT 03 RIF CBA 640	Présent : non	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. LAMARQUE	Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Définir le « process » que vous allez employer, pare pluie ou sous enduit des zones revêtues de panneau compact.
- Etablir vos plans d'exécution.

Rappel n°1

Travaux

- P.M.

LOT 04 CHM CANCE Bayonne	Présent : non	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. FREMAUX	Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Transmettre vos descentes de charges et vos réservations au Lot GO.
- Etablir vos plans d'exécution.

Remis le 01/07

Remis le 01/07

Remis le 03/07

Travaux

- P.M.

LOT 05 ETA DEVISME	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CROCHEMORE	Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Valider les emplacements et sections des entrées d'eau en toiture tel que définis sur les plans de l'architecte
- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans d'exécution.

Remis le 03/07

Travaux

- P.M

LOT 06 MEX	PEDELUCQ Frères	Présent : oui	Pénalités : 1R	Effectifs : 0
Représentée par M. PEDELUCQ		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails pour les transmettre au lot GO
- Transmettre au coordonateur SSI les fiches matériels et les PV pour les entrées d'air de désenfumage des menuiseries extérieures.

Remis le 12/07
Remis le 30/06
Remis le 12/06

Travaux

- P.M

LOT 07 MIN	PEDELUCQ Frères	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. PEDELUCQ		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails pour les transmettre au lot GO
- Propose le 12/06/10 des portes DAS (pour les circulations) à pivot linteau sans montant verticaux.
- Transmettre au coordonateur SSI les fiches matériels et les PV pour les portes DAS

Remis le 12/07
Remis le 30/06
Remis le 12/06
Accepté le

Demande

- Lot PLA : compositions de toutes les cloisons, doublages et plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique

Travaux

- P.M

LOT 08 PLA	CREPIN	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CREPIN		Prochain rendez-vous : lundi 19/07 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans d'exécution.
- Confirmer et diffuser les compositions de toutes vos cloisons, doublages et plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique (type, épaisseur, nombres de plaques, type, épaisseur des ossatures)

Rappel n°1

Travaux

- P.M

LOT 09 FPL	PLAFONDECOR	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. BARROUILLET		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans d'exécution.

Rappel n°1

Travaux

- P.M

LOT 10 CAF	ONESSE CARRELAGE	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. CASAGRANDE		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails et réservation pour les transmettre au lot GO

Rappel n°1

Rappel n°1

Travaux

- P.M

LOT 11 SSO	MINER	Présent : non	Pénalités : 1A	Effectifs : 0
Représentée par M.		Prochain rendez-vous : lundi 19/07 09 h00		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Prendre contact avec A2Mo pour signature des notifications.
- Transmettre à E. LESPESSAILLES le nom de la personne responsable du chantier ayant pouvoir d'engager votre société accompagné de son téléphone portable
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails pour les transmettre au lot GO

Rappel n°1
Rappel n°1
Rappel n°1
Rappel n°1

Travaux

- P.M

LOT 12 PEI	MORLAES	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. MORLAES		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails pour les transmettre au lot GO

Rappel n°1
Rappel n°1

Travaux

- P.M

LOT 13 ELE	SEEB40 / GAILLARD	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. ESPERON / GAILLARD		Prochain rendez-vous : lundi 19/07 09 h00		

Etudes

- Rappel : Organisation du SSI. La centrale de détection existante doit être toujours en fonctionnement pour une capacité constante.
- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de réservations pour les transmettre au lot GO
- Répondre à la demande du Lot 07 MIN (alimentation ventouse)

Rappel n°1
Rappel n°1

Demande

- Lot 08 PLA : compositions de toutes les cloisons, doublages et plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique

Travaux

- Intervention le 13/06 pour isoler la zone restauration de l'existant avant démolition
- Fournir le PV de consignation à BDS

LOT 14 CSV	SPIE	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. MENDIBURU		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de réservations pour les transmettre au lot GRO
- Fournir au lot GRO tous les poids des matériels de production de chauffage, d'eau chaude et ventilation posés sur les dallages et sur les planchers béton.
- Fournir les poids, le nombre et les encombrements des panneaux solaires au lot CHM

Remise partielle le 08/07

Rappel n°1
Rappel n°1
Rappel n°1

Demande

- Lot PLA : compositions de toutes les cloisons, doublages et plafonds en plaques de plâtre sur ossature métallique

Travaux

- Intervention en cours le 12/06 pour isoler la zone restauration de l'existant avant démolition
- Fournir le PV de consignation à BDS

LOT 15 ASC	SCHINDLER	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. BOCQUET / DAMARET		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails de gaine d'ascenseur pour les transmettre au lot GRO et au BET COBET : **URGENT**

Rappel n°1

Travaux

- P.M

LOT 16 VRD	SOROSO	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. HERAIL / M. MARTIN		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning à remettre à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.

Rappel n°1

Travaux

- Préparer votre début d'intervention phase 1 le 24/07

Rappel n°1

LOT 17 CLM	PLAFONDECOR	Présent : oui	Pénalités :	Effectifs : 0
Représentée par M. BARROUILLET		Prochain rendez-vous : Non Convoqué		

Etudes

- Fiches enquête planning remise à E. LESPESSAILLES.
- Transmettre votre PPSPS à Mme CIRET Qualiconsult.
- Etablir vos plans de détails du rail suspendant la cloison mobile entre la salle de télé et la salle de musique pour les transmettre au lot GRO.
- Fournir le poids de toutes les cloisons, plus poids des poteaux et poutres en lamellés collés supportant les cloisons mobiles zone cafétéria au lot GRO.

Travaux

- P.M

INTEMPERIES

	PLUIE + de 15 mm	VENT + de 60 km/h	GEL - 5° à 7h	NEIGE Journée persistante	TOTAL JOURS Semaine ...	TOTAL CUMULE à ce jour
LOT						

TABEAU DES PENALITES

ENTREPRISES	JOUR D'ABSENCE	MOTIF Absence RDV	PENALITE Nb ½ h retard RDV	CUMUL PENALITES
BDS	12/07/20	1A		1A
PEDELUCQ	12/07/20		1R	1R
MINER	12/07/20	1A		1A

ENTREPRISES	PENALITE pour non remise de documents	CUMUL PENALITES

PIECES JOINTES

- Fiche enquête Planning.

DIFFUSION

- Maître d'Ouvrage – Assistant au Maître d'Ouvrage – Maître d'œuvre - BET
- Bureau de Contrôle – Coordonateur SPS – Toutes les Entreprises.

Mireille DAGREOU
 Architecte dplg
 181 Route de la Poste
 40110 ONESSE LAHARIE
 Tél : 05 58 07 31 96 – fax : 05 58 04 36 19
 Email : mireille.dagreou@wanadoo.fr

Onesse le : 13 juillet 20

Chantier : Construction d'un internat
 Au CFA de Morcenx

Ouverture du chantier le :

RAPPORT DE CHANTIER N° 02

P	A		Responsable		Tél	Fax	Portable		C	D	
X		Maître d'Ouvrage	AFP BTP des	Eric LANDRIEUX	05 58 07 98 37					X	
X		Assistant M. Ouvrage	A2MO	Gildas EVEN	05 56 67 21 40	05 56 67 27 03	06 26 86 24 94			X	
X		Maître d'Ouvre	Architecte dplg	Mireille DAGREOU	05 58 07 31 96	05 58 04 36 19				X	
X		Economiste - OPC		E. LESPESSAILLES	05 58 04 30 56	05 58 07 35 76	06 76 72 67 87			X	
	X	Bet Structure	BET COBET	Simon LAUDOUAR	05 59 54 37 50	05 59 54 38 72	06 82 17 06 07			X	
	X	Bet Fluides	MATH INGENIERIE	Philippe BOUTANG	05 57 59 28 90	05 56 85 30 22	06 13 99 23 41			X	
	X			Stéphane PELTIER	05 59 55 16 98	05 59 50 08 39	06 25 13 32 05			X	
	X	Bureau de Contrôle	SOCOTEC	A. BERGERET	05 58 05 46 90	05 58 05 46 96	06 16 95 73 60			X	
	X	Coordonnateur SPS	QUALICONSULT	Myriam CIRET	05 59 63 00 84	05 59 63 04 46	06 77 05 87 14			X	
			SECURITE								
P	A	LOT	Entreprise	Responsable Entreprise	Responsable chantier	Tél	Fax	Portable resp Entreprise	Portable resp chantier	C	D
	X	01 Démolitions	B.D.S	M. GUELOU	M. PITON	05 56 35 08 55	05 56 35 28 46	06 84 02 70 71	06 73 56 12 81	X	X
X		02 Gros Oeuvre	DAUDIGEOS	M. CAZEAUX	M. CHAPERON	05 58 07 82 78	05 58 07 86 76			X	X
		03 Isolation Façades	C.B.A 64	M. Roland LAMARQUE		05 62 68 01 44	05 62 68 01 32	06 26 69 16 28			X
		04 Charpente méal	CANCE	M. FOURAA	M. FREMAUX	05 59 55 88 01	05 59 55 65 63		06 84 62 33 64		X
		05 Etanchéité	DEVISME	M. CROCHEMORE		05 58 76 09 67	05 58 76 15 50	06 94 90 31 66			X
X		06 Menuis. ext.	PEDELUCQ Frères	Lilian PEDELUCQ		05 58 57 82 44	05 58 57 65 31	06 87 44 82 61		X	X
X		07 Menuis. Int.	PEDELUCQ Frères	Lilian PEDELUCQ		05 58 57 82 44	05 58 57 65 31	06 87 44 82 61		X	X
		08 Plâtrerie	CREPIN	M. Denis CREPIN	Julien CREPIN	05 58 73 80 74	05 58 73 80 74	06 22 85 01 07			X
		09 faux plafond	Plafondcor	M.BARROUILLET		05 56 34 40 49	05 56 47 64 91	06 80 34 25 38			X
		10 carrelage	Onesse Carrelage	M. CASAGRANDE		05 58 07 34 08	05 58 04 36 70	06 74 76 52 93			X
	X	11 sol souple	MINER			05 53 88 12 13	05 53 88 17 98				X
X		12 Peinture	MORLAES	M. MORLAES		05 58 73 49 00	05 58 73 53 62	06 07 42 03 80			X
X		13 Electricité	SEEB440	M. ESPERON	M. BEAUSSART	05 58 03 32 16	05 58 03 32 73	06 84 81 04 07		X	X
			GAILLARD	M. GAILLARD	Denis PARISOT	05 58 07 30 26	05 58 07 30 45	06 07 80 07 75		X	X
X		14 Chauff/ventil	SPIE	M. PELO	M. MENDIBURU	05 58 05 28 28	05 58 91 82 58		06 08 81 43 84	X	X
				Beatrice LUBAS		05 58 05 28 28	05 58 91 82 58				X
		15 Ascenseur	SCHINDLER		M. DAMARET	05 59 50 17 88	05 59 50 18 31		06 80 99 43 74		X
		16 VRD	SOROSO	M. HERAIL	M. MARTIN	05 58 74 10 97	05 58 90 85 81	06 03 85 85 66			X
		17 Clois mobil	Plafondcor	M.BARROUILLET		05 56 34 40 49	05 56 47 64 91	06 80 34 25 38			X

P : présent - A : absent - C : convoqué - D : diffusion à

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Préparation des plans d'EXE en cours.

CORPS D'ETAT

OBSERVATIONS :

Toutes les entreprises : informent le maçon de l'encombrement qui leur sera nécessaire pour stocker leur matériaux ou matériel sur le chantier afin qu'il puisse établir son plan d'installation de chantier.

Il est prévu d'exécuter une chambre témoin. Dès que l'installation de chantier sera effective, vous apporterez les échantillons et nuanciers pour ce qui concerne les finitions. Les échantillons de matériels et accessoires : menuisier, électricien, plombier.

Démolitions : Intervenir selon planning

Gros œuvre : Commencer dès jeudi 15/07 l'installation de chantier : bureau, branchements AEP EDF pour permettre début de démolition et boucher passage entre zones à démolir et à conserver.
 Afin de faciliter la pose des portes DAS, on gagnera 4 cm dans le dégagement en ramenant les murs de 0,20 à 0,18. Elles s'encastrent dans une rainure dont les dimensions sont données par le menuisier dans sa présentation de produits.

Isolation façades : RAS

Charpente métallique : Préparer vos descentes de charge et réservation pour les transmettre au lot Gros oeuvre.

Etanchéité : RAS.

Menuiserie extérieure : Transmettre fiche technique des VR à l'électricien.

Menuiserie intérieure : Ensemble des détails concernant les produits remis lors de la réunion. Le dégagement sera élargi à 1,64 en réduisant les murs de refend. Une rainure sera laissée dans le béton aux endroits où les placer, les ventouses ne seront pas encastrées. Transmettre à l'électricien la fiche technique de la motorisation des VR.
La porte située entre la zone animation et la zone hébergement au RDC n'est pas asservie, elle doit pouvoir être fermée à clé.

Plâtrerie : Transmettre votre dossier technique.

Faux Plafond : RAS

Carrelage : RAS

Sols souples : Nouvelle absence, après notification du marché. Vous allez inaugurer le tableau des pénalités.
Préparer vos choix pour la chambre témoin.

Peinture : RAS

Electricité : Mise hors tension avant déconstruction de la zone à démolir. Préparer vos plans d'EXE
Portes DAS les ventouses ne seront pas encastrées mais les câbles d'alimentation le seront.
L'alimentation des VR passera par le plénum et s'encastrera dans la brique avec le plus grand soin pour limiter la modification des qualités thermiques de la brique.
Transmettre copie de la mise service après modification de l'alarme incendie du bâtiment existant.
Faire le choix le mieux adapté entre « réutilisation de la centrale incendie existante » ou « mise en place d'une centrale neuve » sachant que le déménagement se fera en période scolaire.

Sanitaire : Isoler réseaux des zones à déconstruire. Préparer vos plans d'EXE.
Les portes pare douche pourront s'ouvrir dans l'autre sens, à condition que ce soit à l'intérieur de la douche.

Ascenseur : Préparer vos plans de réservation.

VRD : Préparer votre intervention.

Cloison mobile : RAS

BET COBET Commencer les plans d'exécution pour le compte du gros-œuvre.

COORDINATION SSI S'informer de la validité des agréments requis pour le modèle de porte DAS présentée.

PROCHAINE RÉUNION DE CHANTIER : LUNDI 19 JUILLET

9 Heures