

GFA MORCENX

Construction d'un nouvel internat, animation et logement du CFA du bâtiment et des travaux publics des Landes

N° Affaire A2MO : 376

Référence MOA : ?

afimo

MOA : AFPBTP DES LANDES - CFA Bâtiment Srua du 19 mars 1962 40100 MORCENX

A2MO : A2MO - 27, avenue Ile de France 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

MOE : Mireille DAGREOU - Architecte DPLG - 181, route de la Poste 40110 ONESSE ET LAHARIE

Etat des marchés et des paiements

mars 2012

		Evolution et avancement (HT)					Paiements (TTC)			
Code	Lot	Marchés	Avenants	Total notifié	Avancement	%	Der.Tr.A2MO	Du mois	Total	Dont révisions
L 01	01 - Démolition deconstruction	82 430,00 €	1 090,00 €	83 520,00 €	27 747,49 €	33,22%	02/05/2011		33 348,41 €	162,42 €
L 02	02- Gros œuvre	665 000,01 €		665 000,01 €	662 610,77 €	99,64%	24/10/2011		802 006,81 €	9 524,35 €
L 03	03- Revt isolation des façades	180 720,59 €		180 720,59 €	178 989,39 €	99,04%	24/10/2011		223 730,95 €	9 659,64 €
L 04	04- Charp métal/couvert/zing/serrurerie	119 653,48 €	2 320,26 €	121 973,74 €	120 464,94 €	98,76%	12/03/2012	8 384,23 €	157 657,01 €	8 214,47 €
L 05	05- Etanchéité	142 737,07 €		142 737,07 €	136 600,24 €	95,00%	24/10/2011		165 244,90 €	3 067,01 €
L 06	06- Menuiserie Exterieur	77 355,00 €		77 355,00 €	75 484,50 €	97,58%	06/12/2011		92 135,14 €	1 855,68 €
L 07	07- Menuiserie Interieure	127 932,17 €	5 886,00 €	133 818,17 €	125 738,52 €	93,96%	19/12/2011		153 385,21 €	3 001,92 €
L 08	08- Platrierie	121 539,51 €	5 868,00 €	127 407,51 €	122 815,21 €	96,40%	14/11/2011		142 137,21 €	3 850,20 €
L 09	09- Fx plafonds	9 938,88 €		9 938,88 €	9 938,88 €	100,00%	12/03/2012	600,29 €	11 638,47 €	345,91 €
L 10	10- Carrelages	57 552,21 €		57 552,21 €	56 056,21 €	97,40%	24/10/2011		64 971,51 €	1 280,45 €
L 11	11- Sols souples	44 131,74 €	5 425,50 €	49 557,24 €	49 557,24 €	100,00%	28/10/2011		37 560,55 €	2 734,28 €
L 12	12- Peinture	73 727,09 €		73 727,09 €	70 040,80 €	95,00%	19/12/2011		85 966,77 €	2 197,96 €
L 13	13- Elec / Cforts / Cfaibles	247 848,27 €	-972,16 €	246 876,11 €	241 490,30 €	97,82%	19/12/2011		250 388,17 €	13 138,34 €
L 14	14- CVC / Désenfumage / plomberie ssa	377 622,16 €	5 830,78 €	383 452,94 €	379 330,15 €	98,92%	19/12/2011		463 442,41 €	14 147,54 €
L 15	15- Ascenseur	21 000,00 €		21 000,00 €	19 950,00 €	95,00%	21/09/2011		24 451,68 €	591,48 €
L 16	16-VRD Espaces verts	80 380,77 €		80 380,77 €	37 696,97 €	46,90%	19/12/2011		46 209,58 €	1 123,99 €
L 17	17- Murs mobiles	39 990,03 €		39 990,03 €	39 990,03 €	100,00%	12/03/2012	2 343,57 €	46 778,05 €	1 341,35 €
		2 469 668,98 €	25 448,38 €	2 495 007,38 €	2 353 501,64 €	94,33%		11 328,09 €	2 801 052,83 €	76 236,99 €
L 02b	02b- MC Gros œuvre	4 985,00 €		4 985,00 €	4 985,00 €	100,00%	02/05/2011		5 962,06 €	
Cour	Amenagement cour	32 673,00 €		32 673,00 €	32 673,00 €	100,00%	19/03/2012	37 123,06 €	37 123,06 €	
Sport	Terrain de sport	36 000,00 €		36 000,00 €						
clim	Clim salle techno	5 409,42 €		5 409,42 €						
		79 067,42 €		79 067,42 €	37 658,00 €	47,63%		37 123,06 €	43 085,12 €	
AMO	Assistant Maître d'Ouvrage	98 410,00 €		98 410,00 €	79 610,80 €	80,90%	29/11/2011		95 214,56 €	
MOE	Architecte - Maître d'œuvre	146 116,01 €		146 116,01 €	131 769,71 €	90,18%	20/12/2011		157 596,58 €	
BET1	Bureau d'études Fluides	48 698,51 €		48 698,51 €	43 389,79 €	89,10%	20/12/2011		51 894,19 €	
BET2	Bureau d'études Structure	20 517,50 €		20 517,50 €	18 570,28 €	90,51%	20/12/2011		22 210,06 €	
BET3	Economiste	48 862,99 €		48 862,99 €	28 262,99 €	57,84%	03/06/2010		33 802,54 €	
OPC	OPC	20 600,00 €		20 600,00 €	16 170,00 €	78,50%	12/03/2012	1 758,12 €	19 339,32 €	
CTEC	Bureau de Contrôle Technique	9 060,00 €		9 060,00 €	8 920,00 €	98,45%	12/03/2012	1 712,67 €	10 668,33 €	
CSPS	Coordination SPS	4 640,00 €		4 640,00 €	3 872,00 €	83,45%	19/12/2011		4 929,92 €	
CSSI	Coordination SSI	8 520,00 €		8 520,00 €	7 550,00 €	88,62%	05/03/2012	1 345,50 €	8 431,80 €	
		405 425,01 €		405 425,01 €	338 115,57 €	83,40%		4 816,29 €	404 087,30 €	
GEOM	Relevés Topographique & Bâtiments	850,00 €		850,00 €	850,00 €	100,00%	20/09/2010		1 016,60 €	
SOLS	Etudes géotechniques	3 580,00 €		3 580,00 €	3 325,00 €	92,88%	31/03/2010		3 976,70 €	
DO-TRC	DO TRC	41 956,03 €		41 956,03 €						
PERM	Mesure de perméabilité	5 450,00 €		5 450,00 €	5 450,00 €	100,00%	12/03/2012	6 518,20 €	6 518,20 €	
DIAG	Diagnostics	3 150,00 €		3 150,00 €						
REDEV	Redevances	2 575,00 €		2 575,00 €	2 575,00 €	100,00%	26/07/2011		2 575,00 €	
FR AO	Frais d'appel d'offres / Travaux	9 290,14 €		9 290,14 €	9 290,14 €	100,00%	28/07/2010		10 872,77 €	
FR RA4	Frais / adduction et raccordements	6 969,34 €		6 969,34 €	5 586,10 €	80,15%	09/09/2010		6 680,97 €	
		73 820,51 €		73 820,51 €	27 076,24 €	36,68%		6 518,20 €	31 640,24 €	
TOTAL		3 027 871,92 €	25 448,38 €	3 053 320,30 €	2 756 351,46 €	90,27%	19/03/2012	69 785,64 €	3 279 865,49 €	76 236,99 €
Evolution des marchés de l'opération :		30 436,28 €		soit	41,22%	de la prévision d'aléas de :	73 839,81 €	reste :	43 403,53 €	
Total des révisions versées (pour l'opération) :		76 236,99 €		soit	60,44%	de la prévision de révisions de :	126 135,31 €	reste :	49 898,32 €	