








TERRASSEMENT



Phase 1	Phase 2
Réalisation du chemin d'accès	Réalisation du terrassement de la maison
Durée : 1 jour	Durée : 3 jours
	

MACONNERIE

Phase 3	Phase 4
Réalisation des fondations de la maison	construction des murs du sous-sol
Durée : 2 jours (séchage mini : 5 jours)	Durée : 10 jours (séchage mini : 3 jours)
	

Phase 5	Phase 6
Préparation du plancher du rez de chaussée	Coulage de la dalle du rez de chaussée
Durée : 3 jours	Durée : 1 jour (séchage mini : 7 jours)
	

Phase 7	Phase 8
construction des murs de la maison	Préparation de la 2 nd e dalle
Durée : 7 jours (séchage mini : 5 jours)	Durée : 2 jours
	

Phase 9	Phase 10
Coulage de la 2 nd e dalle	Préparation du sous_sol
Durée : 1 jour (séchage mini : 7 jours)	Durée : 2 jours
	

Phase 11	Phase 12
Coulage de la dalle du sous-sol	Réalisation des corniches et pignons
Durée : 1 jour (séchage mini : 4 jours)	Durée : 4 jours (séchage mini : 5 jours)
	

COUVERTURE

Phase 14	Phase 15
Réalisation de la charpente	Réalisation de la couverture
Durée : 7 jours	Durée : 10 jours
