

FICHE D'ÉVALUATION CORRECTEUR	N° d'emplacement :	N° du candidat :
ÉPREUVE EP2 Réalisation d'ouvrages courants		

A COMPLÉTER ET A REMETTRE AU COORDONNATEUR EN FIN D'ÉPREUVE

FICHE D'ÉVALUATION CANDIDAT

	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS- EXIGENCES	QUESTIONS	NIVEAU DE MAITRISE				S/TOTAL	TOTAL
					0/3	1/3	2/3	3/3		
PARTIE ÉCRITE	C2.2 Choisir les matériels et outillage	Inventorier les EPI adaptés à l'intervention	L'inventaire des EPI est complet et adapté à l'intervention	1.1					/ 3	/ 15
		Identifier les matériels, l'outillage et les matériaux nécessaires à la réalisation de son intervention	L'ensemble des besoins est déterminé	1.2					/ 12	
	C2.2 Déterminer les besoins en matériaux	Repérer et quantifier les matériaux nécessaires à son intervention	Les quantités sont conformes aux besoins de l'intervention	1.3					/ 9	/ 25
			Les quantités sont conformes aux besoins de l'intervention et prennent en compte les chutes	1.4					/ 16	

	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS- EXIGENCES	INDICATEURS D'ÉVALUATION	S/TOTAL	TOTAL	
PARTIE PRATIQUE	C3.1 Organiser son intervention.	Organiser son poste de travail	Le poste de travail est maintenu propre tout le long de l'intervention	-1.5 pts/ erreur constatée	/ 3	/ 6	
		Mettre en œuvre une démarche éco responsable	Le tri des déchets respecte les prescriptions	-1.5 pts/ erreur constatée	/ 3		
	C3.2 Sécuriser son intervention	Appliquer les mesures de prévention prévues	L'installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection de la santé	Les EPI utilisés sont adaptés à la situation	-4pts pour chaque intervention d'un correcteur, pour danger immédiat	/ 4	/ 4
	C3.4 Implanter et répartir les ouvrages	Implanter et répartir les éléments pour la pose du carrelage, de la faïence, du listel, des baguettes d'angle et pour la réalisation de l'opus	La répartition et l'implantation respectent les documents descriptifs, le projet décoratif, l'esthétique et les règles de l'art...		-4 pts/ irrégularité	/ 8	/ 20
			Les dimensions, les niveaux, les pentes, la verticalité, l'horizontalité, les angles... respectent les documents descriptifs en regard des tolérances admises		-2 pts/ erreur	/ 12	
C3.7 Construire des éléments modulaires et en panneaux à carrelé	Construire la structure en carreaux de béton cellulaire	Le tracé d'implantation est respecté		0 ou 5	/ 5	/ 20	
		Les dimensions, la verticalité, l'horizontalité, la planéité et l'équerrage		-5 pts par erreurs	/ 15		

PARTIE PRATIQUE	COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS- EXIGENCES	INDICATEURS D'ÉVALUATION	S/TOTAL	TOTAL
	C3.6 Réaliser des chapes ou des formes	Réaliser une chape rapportée adhérente	Le geste et l'attitude sont professionnels	0 ou 5	/ 5	/ 20
			La hauteur de chape est respectée	0 ou 5	/ 5	
			L'état de surface du support est exempt d'aspérités	0 ou 5	/ 5	
			Les quantités du mortier livré sont contrôlées	0 ou 5	/ 5	
	C3.9 Poser des revêtements scellés	Réaliser le sol scellé	Les tracés d'implantation et de répartition sont respectés	0 ou 5	/ 5	/ 40
			La qualité des coupes est respectée	-5pts par défaut de qualité de coupe	/ 10	
			Le format et les couleurs des éléments sont respectés	0 ou 5	/ 5	
			Le choix et la mise en œuvre des joints sont maîtrisés	Défaut mise en œuvre -5pts, qualité -5pts	/ 10	
			Les chutes ou les pertes sont minimisées	0 ou 5	/ 5	
Le poste de travail, les outils et les matériels sont maintenus propres et ordonnés			0 ou 5	/ 5		
C3.8 Pose des revêtements collés	Réaliser la pose de faïence et des appareillages	Les tracés d'implantation et de répartition sont respectés	-5pts par diagonale non alignés	/ 20	/ 50	
		La qualité des coupes est respectée	-5pts par défaut de qualité de coupe	/ 10		
		Le format et les couleurs des éléments sont respectés	0 ou 5	/ 5		
		La pose des profilés d'angle est maîtrisée	0 ou 5	/ 5		
		Le choix et la mise en œuvre des joints sont maîtrisés	Défaut mise en œuvre -5pts, qualité -5pts	/ 10		
		Le poste de travail, les outils et les matériels sont maintenus propres et ordonnés	0 ou 5	/ 5		

TOTAL :		/ 200
NOTE PROPOSÉE :		/ 20

Rappel : Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation.