

## CATALOGUE ESTIMATIF DES TEMPS DE REALISATION

Préfabrication en atelier			
Code	Désignation	Unité	Temps de fabrication (h)
<b>1</b>	<b>CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS</b>		
<b>1.1</b>	<i>Ossature primaire bois comprenant montants verticaux en résineux, lisse basse, sablière, voile travaillant OSB</i>	$M^2$	0,4
<b>1.2</b>	<i>Plus-value pour pose pare pluie, lattage et grille anti-rongeur</i>	$M^2$	0,25
<b>1.3</b>	<i>Plus-value pour pose bardage horizontal</i>	$M^2$	0,25
<b>1.4</b>	<i>Plus-value pour pose contre-lattage et bardage vertical</i>	$M^2$	0,35
<b>1.5</b>	<i>Plus-value pour pose bardage diagonal</i>	$M^2$	0,35

Pose sur chantier			
Code	Désignation	Unité	Temps de pose (h)
<b>2</b>	<b>CONSTRUCTION A OSSATURE BOIS</b>		
<b>2.1</b>	<i>Mise en œuvre des lisses d'ancrage ou lisses d'implantation</i>	ML	0,15
<b>2.2</b>	<i>Ossature préfabriquée comprenant montants verticaux en résineux, lisse basse, sablière, voile travaillant OSB</i>	$M^2$	0,15
<b>2.3</b>	<i>Plus-value pour pose pare pluie, lattage et grille anti-rongeur</i>	$M^2$	0,25
<b>2.4</b>	<i>Plus-value pour pose bardage horizontal</i>	$M^2$	0,25
<b>2.5</b>	<i>Plus-value pour pose contre-lattage et bardage vertical</i>	$M^2$	0,35
<b>2.6</b>	<i>Plus-value pour pose bardage diagonal</i>	$M^2$	0,35
<b>3</b>	<b>CHARPENTE TRADITIONNELLE</b>		
<b>3.1</b>	<i>Demi-ferme courante</i>	U	2.5
<b>3.2</b>	<i>Ferme courante</i>	U	4
<b>3.3</b>	<i>Panne courante sapin/épicéa</i>	MI	0.1
<b>3.4</b>	<i>Panne courante lamellé-collé</i>	MI	0.15
<b>3.5</b>	<i>Plus-value anti flambement/bracon</i>	MI	0.15
<b>3.6</b>	<i>Poteau</i>	ML	0.25
<b>3.7</b>	<i>Chevron</i>	MI	0.05
<b>3.8</b>	<i>Voligeage</i>	$M^2$	0.35
<b>4</b>	<b>Plancher</b>		
<b>4.1</b>	<i>Solive courante sapin/épicéa</i>	MI	0.1
<b>4.2</b>	<i>Solive courante chêne</i>	MI	0.15

<b>Code</b>	<b>Désignation</b>	<b>Unité</b>	<b>Temps de pose (h)</b>
<b>4.3</b>	<i>Plus-value pour solivage apparent</i>	<i>MI</i>	<i>0.15</i>
<b>4.4</b>	<i>Etrésillons pour solivage</i>	<i>U</i>	<i>0.1</i>
<b>4.5</b>	<i>Sommier/muraille</i>	<i>MI</i>	<i>0.35</i>
<b>4.6</b>	<i>Lambourde</i>	<i>MI</i>	<i>0.25</i>
<b>4.7</b>	<i>Trémie d'escalier/de conduit</i>	<i>U</i>	<i>1,25</i>
<b>4.8</b>	<i>Linçoir</i>	<i>U</i>	<i>0.75</i>