




	Suivi de chantier		
	Maison Type 6 Quartier « Les Hauts de Frémur »	Lot Electricité Courants forts – Courants faibles Date : 2020-05-11	



	Cuisine	Date début	Date fin	Exécutant
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir)			
<input type="checkbox"/>	3 points d'éclairage en applique au-dessus du plan de travail commandés par deux points de commande (Va-et-vient)			
<input type="checkbox"/>	4 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A au-dessus du plan de travail			
<input type="checkbox"/>	2 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A			
<input type="checkbox"/>	1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 10/16A : Hotte (1,80m)			
<input type="checkbox"/>	1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 20A spécialisé : Réfrigérateur			
<input type="checkbox"/>	1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 20A spécialisé : Lave-vaisselle (60cm)			
<input type="checkbox"/>	1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 20A spécialisé : Four			
<input type="checkbox"/>	1 Sortie de câble 2P+T 32A spécialisé : Plaque de cuisson (60cm)			
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage en extérieur commandé par 1 point de commande témoin (Simple allumage) ou détecteur de mouvement			
<input type="checkbox"/>	0+1 Prise RJ45			

	Suivi de chantier		
	Maison Type 6 Quartier « Les Hauts de Frémur »	Lot Electricité Courants forts – Courants faibles Date : 2020-05-11	



	Séjour et Salon	Date début	Date fin	Exécutant
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir) partie séjour			
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir) partie salon			
<input type="checkbox"/>	5+1+3 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A			
<input type="checkbox"/>	1 Prise RJ45			
<input type="checkbox"/>	1 Prise TV Hertzien			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

	Suivi de chantier		
	Maison Type 6 Quartier « Les Hauts de Frémur »	Lot Electricité Courants forts – Courants faibles Date : 2020-05-11	



	Hall	Date début	Date fin	Exécutant
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage au centre commandé par trois points de commande (Télérupteur + Bouton poussoir)			
<input type="checkbox"/>	1+1 Prises de courant 2P+T avec protection enfant 16A			
<input type="checkbox"/>	0+1 Prise RJ45			
<input type="checkbox"/>	Prévoir gaine ICTA pour alarme incendie au plafond			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

	Suivi de chantier		
	Maison Type 6 Quartier « Les Hauts de Frémur »	Lot Electricité Courants forts – Courants faibles Date : 2020-05-11	



	Salle de bain RdC	Date début	Date fin	Exécutant
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage au centre commandé par un point de commande (simple allumage)			
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage en applique au-dessus du lavabo commandé par un point de commande (simple allumage)			
<input type="checkbox"/>	1 Prise de courant 2P+T avec protection enfant 16A (1,15m)			
<input type="checkbox"/>	1 Sortie de câble 20A spécialisé : Sèche serviette (60cm)			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

	Suivi de chantier		
	Maison Type 6 Quartier « Les Hauts de Frémur »	Lot Electricité Courants forts – Courants faibles Date : 2020-05-11	

<input type="checkbox"/>	Escalier RdC	Date début	Date fin	Exécutant
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage en applique commandé par deux points de commande (Va-et-vient)			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

	Suivi de chantier		
	Maison Type 6 Quartier « Les Hauts de Frémur »	Lot Electricité Courants forts – Courants faibles Date : 2020-05-11	

	Terrasse	Date début	Date fin	Exécutant
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage en extérieur commandé par 1 point de commande témoin (Simple allumage situé dans la cuisine) ou détecteur de mouvement			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

	Suivi de chantier		
	Maison Type 6 Quartier « Les Hauts de Frémur »	Lot Electricité Courants forts – Courants faibles Date : 2020-05-11	

	Cellier	Date début	Date fin	Exécutant
<input type="checkbox"/>	1 Point d'éclairage au centre commandé par deux points de commande (Va-et-vient) Les points de commande sont situés dans le hall et la cuisine.			
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				