

# Evolution des marchés de l'opération

Type lot	Lot	N marché	L	HT	Type montant		Données		Total HT	HT	/ HT initial	HT TM	/ HT initial
					1-Marché initial	2-Avenant notifié	HT	HT					
Travaux	01 - Démolition deconstruct	L 0114000			82 430,00 €	1 090,00 €			83 520,00 €	1,32%	1,32%		
	02- Gros œuvre	L 0215000			665 000,01 €	0,00 €			665 000,01 €	0,00%	0,00%		
	03- Revt isolation des façad	L 0316000			180 720,59 €	0,00 €			180 720,59 €	0,00%	0,00%		
	04- Charp métal/couvert/zir	L 0417000			119 653,48 €	2 320,26 €			121 973,74 €	1,94%	1,94%		
	05- Etanchéité	L 0518000			142 737,07 €	0,00 €			142 737,07 €	0,00%	0,00%		
	06- Menuiserie Exterieur	L 0619000			77 355,00 €	0,00 €			77 355,00 €	0,00%	0,00%		
	07- Menuiserie Intérieure	L 0720000			127 932,17 €	5 886,00 €			133 818,17 €	4,60%	4,60%		
	08- Platrierie	L 0821000			121 539,51 €	5 868,00 €			127 407,51 €	4,83%	4,83%		
	09- Fx plafonds	L 0922000			9 938,88 €	0,00 €			9 938,88 €	0,00%	0,00%		
	10-Carrelages	L 1023000			57 552,21 €	0,00 €			57 552,21 €	0,00%	0,00%		
	11- Sols souples	L 1124000			44 131,74 €	5 425,50 €			49 557,24 €	12,29%	12,29%		
	12- Peinture	L 1225000			73 727,09 €	0,00 €			73 727,09 €	0,00%	0,00%		
	13- Elec / Cforts / Cfaibles	L 1326000			108 091,80 €	-2 307,76 €			105 784,04 €	-2,14%	-2,14%		
		L 1336000			139 756,47 €	1 335,60 €			141 092,07 €	0,96%	0,96%		
Total Travaux	14- CVC / Désenfumage / p	L 1427000			377 622,16 €	5 830,78 €			383 452,94 €	1,54%	1,54%		
	15- Ascenseur	L 1528000			21 000,00 €	0,00 €			21 000,00 €	0,00%	0,00%		
	16-VRD Espaces verts	L 1629000			80 380,77 €	0,00 €			80 380,77 €	0,00%	0,00%		
	17- Murs mobiles	L 1730000			39 990,03 €	0,00 €			39 990,03 €	0,00%	0,00%		
	02b- MC Gros œuvre	L 02b39000			4 985,00 €	0,00 €			4 985,00 €	0,00%	0,00%		
					2 474 543,98 €	25 448,38 €			2 499 992,36 €	1,03%	1,03%		
Hors op	Clim salle techno	clim42000			5 409,42 €	0,00 €			5 409,42 €	0,00%	0,00%		
	Amenagement cour	Cour43000			32 673,00 €	0,00 €			32 673,00 €	0,00%	0,00%		
	Terrain de sport	Sport44000			36 000,00 €	0,00 €			36 000,00 €	0,00%	0,00%		
Total Hors op					74 082,42 €	0,00 €			74 082,42 €	0,00%	0,00%		
Total					2 548 626,40 €	25 448,38 €			2 574 074,78 €	1,00%	1,00%		

Evolution des marchés de l'opération :	soit	30 436,28 €	41,22%	de la prévision d'aléas de :	reste :	73 839,81 €	43 402,53 €
Total des révisions versées (pour l'opération) :	soit	76 236,99 €	60,44%	de la prévision de révisions de :	reste :	126 135,31 €	49 898,32 €